

N. 580 del Reg. Deliberazioni

del 20/08/2021

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**- Dott.ssa Patrizia Simionato -
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 24 del 26.02.2021**

OGGETTO: Approvazione dei certificati di regolare esecuzione e della spesa finale sostenuta per la fornitura in opera di moduli prefabbricati, destinati alla funzione di pre-triage, quali misure di "emergenza COVID-19", da installare all'esterno del Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere di Rovigo, Trecenta ed Adria.

Struttura UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa

Ing. Rodolfo Fasiol

Il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Ing. Rodolfo Fasiol, competente dell'istruttoria in argomento, riferisce quanto segue:

- La Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 782/2020 ha definito, in conformità al D.L. 34/2020, una serie di interventi urgenti legati all'adeguamento delle strutture ospedaliere all'emergenza COVID-19;
- tra gli interventi individuati, sono inclusi dei moduli prefabbricati "pretrriage" da realizzare in aderenza ai pronti soccorso di ciascun ospedale regionale, al fine di differenziare da subito i percorsi degli utenti individuati come positivi al COVID da quelli negativi;
- la procedura di gara per individuare i soggetti incaricati per la fornitura e posa dei moduli pre-triage è stato affidato dalla Regione del Veneto all'Azienda Zero Regionale;
- con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 524 del 15/09/2020 è stata indetta la procedura di gara, suddivisa in cinque lotti territoriali, e con deliberazione n. 668 del 9/11/2020 la stessa è stata aggiudicata;
- per gli Ospedali di competenza della Ulss n. 5 Polesana e della Ulss n. 3 Serenissima l'aggiudicazione è avvenuta a favore della ATI Operamed s.r.l. di Limena (PD) - mandante / Radar srl di Noventa Padovana (PD) – mandataria; l'importo di aggiudicazione complessivo è pari a € 2.224.989,10 + IVA per n. 7 moduli prefabbricati di varie dimensioni;
- per i tre ospedali del territorio polesano (Rovigo, Trecenta ed Adria) sono stati effettuati i necessari sopralluoghi congiunti tra Azienda Ulss e ATI appaltatrice per la definizione di tutti gli aspetti tecnici e dimensionali; la ATI ha pertanto trasmesso, in data 3/12/2020, le valutazioni economiche definitive, dopo aver trasmesso in varie date precedenti gli elaborati grafici progettuali;
- con delibera n. 1122 del 23/12/2020 sono state approvate le proposte progettuali tecniche ed economiche prodotte dalla ATI Operamed srl/Radar srl, aggiudicataria del Lotto n. 5 (Ulss n. 3 ed Ulss n. 5) della gara indetta da Azienda zero per la fornitura ed installazione di moduli prefabbricati pre-triage per i pronti soccorso degli ospedali della Regione Veneto, dando atto che la spesa complessiva prevista per le strutture dell'Ulss n. 5 è di €. 1.015.522,80 oltre IVA, ed è così suddivisa:

- **OSPEDALE di ROVIGO**

- mq. 154 x 2.747,49 €/mq = € 423.113,46
- Oneri sicurezza: € 3.857,14 a corpo
- TOTALE: € 426.970,60

- **OSPEDALE di ADRIA**

- mq. 124 x 2.747,49 €/mq = € 340.688,76
- Canali aria da esterno= a corpo €. 9.360,00
- Oneri sicurezza: € 3.857,14 a corpo
- TOTALE: € 353.905,90

- **OSPEDALE di TRECENTA**

- mq. 84 x 2.747,49 €/mq = € 230.789,16
- Canali aria da esterno= a corpo €. 9.360,00
- Oneri sicurezza: € 3.857,14 a corpo
- TOTALE: € 234.646,30

- Si rende pertanto necessaria l'approvazione da parte dell'ULSS dei certificati di regolare esecuzione fornitura e posa, nonché, della spesa finale sostenuta per dette forniture con invio del relativo atto alla Regione del Veneto per i seguiti di competenza, secondo quanto richiesto con nota Regionale prot. n. 0311360 del 12/07/2021;

- Nel dettaglio i certificati di regolare esecuzione riportano nel dettaglio i seguenti dati:

- Ospedale di Rovigo: sottoscritto in data 24/03/2021 liquidando l'importo netto di €. 426.970,60;
- Ospedale di Adria: sottoscritto in data 06/05/2021 liquidando l'importo netto di €. 353.905,90;
- Ospedale di Trecenta: sottoscritto in data 26/02/2021 liquidando l'importo netto di €. 234.646,30;

- Durante l'esecuzione delle forniture, è stato necessario eseguire alcune modifiche distributive interne ed in alcuni casi, ampliamento della superficie al fine di collegare, integrare ed allineare la struttura prefabbricata all'edificio esistente, tali opere hanno comportato una maggiore spesa di €. 44.975,34, suddivisa per i singoli Pretriage in:

- €. 21.939,34 oltre IVA, per l'Ospedale di Rovigo;
- €. 14.200,00 oltre IVA, per l'Ospedale di Adria;
- €. 8.836,00 oltre IVA, per l'Ospedale di Trecenta

rispetto all'importo contrattuale di €1.015.522,80 oltre IVA, ridefinendo in € 1.060.498,14 la spesa complessiva sostenuta;

- Preliminarmente alla installazione di detti moduli prefabbricati si è resa necessaria l'esecuzione di una serie di lavori propedeutici, in particolar modo:

- Per tutti gli Ospedali: predisposizioni e allacciamenti impiantistici (elettrici, termoidraulici, dati, etc) realizzati dalla Ditta SIRAM spa di Milano, gestore e manutentore degli impianti presso tutte le

strutture aziendali, in forza dei contratti di “Global Service” in essere (rep. n. 432/2009 e n. 158/2010);

- Per l’Ospedale di Rovigo:
 - Platea di fondazione, opere murarie di collegamento, scala esterna e rampa di accesso e altre opere edili minori, realizzate dalla Ditta Costruzioni Orizzonte srl di Rovigo, in forza del contratto di accordo quadro per le manutenzioni edili presso tutte le strutture aziendali (Delibera n. 785/2019 – contratto in data 29/10/2019);
 - Installazione di elementi metallici (n.2 “bussole “) per l’ingresso al pre-triage e la copertura della rampa esterna, effettuate dalle Ditte Credendino srl di Pavia e GIEFFE Costruzioni di Pavia tramite procedura negoziata ex. art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- Per l’Ospedale di Adria
 - Platea di fondazione, assistenza archeologica, spostamento sottoservizi, opere murarie di collegamento, rampa di accesso e altre opere edili minori, realizzate dalla Ditta Costruzioni Orizzonte srl di Rovigo, in forza del contratto di accordo quadro per le manutenzioni edili presso tutte le strutture aziendali (Delibera n. 785/2019 – contratto in data 29/10/2019);
 - Installazione di piattaforma elevatrice esterna, realizzata dalla Ditta CIMA Impianti di Treviso tramite procedura negoziata ex. art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

detti lavori sono stati affidati secondo quanto indicato nell’ordinanza n. 30/2020 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid che prevede, per la realizzazione dei lavori oggetto di finanziamento, l’adesione agli accordi quadro definiti a livello centrale dalla struttura Ministeriale (Invitalia) o *“tramite strutture tecnico-manutentive già operanti a favore delle strutture di propria competenza sulla base di contratti già stipulati e in vigore”*

il costo complessivo di tali lavorazioni è pari a € 383.002,99 + IVA, ed è esplicitato nello schema seguente, nel quale si evidenzia la spesa complessiva per la fornitura, installazione, collegamento e messa in esercizio dei tre pre-triage:

ULSS 5 - COSTI PRE -TRIAGE					
ROVIGO MQ 154					
		contratto principale	varianti	iva	totale
OPERAMED		426.970,60	21.939,34	98.760,19	547.670,13
ORIZZONTE COSTRUZIONI		75.625,00	40.169,28	11.834,18	127.628,46
SIRAM		20.000,00	0,00	4.400,00	24.400,00
CREDENDINO		17.550,00		3.861,00	21.411,00
GIEFFE		15.534,85		3.417,67	18.952,52
		555.680,45			740.062,10
TRECENTA MQ 84					
OPERAMED		234.646,30	8.836,00	53.566,11	297.048,41
ORIZZONTE COSTRUZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
SIRAM		20.000,00	0,00	4.400,00	24.400,00
		254.646,30			321.448,41
ADRIA MQ 124					
OPERAMED		353.905,90	14.200,00	80.983,30	449.089,20
ORIZZONTE COSTRUZIONI		65.000,00	81.283,86	14.628,39	160.912,25
SIRAM		20.000,00	0,00	4.400,00	24.400,00
CIMA ASCENSORI		27.840,00	0,00	1.113,60	28.953,60
		466.745,90			663.355,04
TOTALE 3 PRE TRIAGE					1.724.865,55

- Si conferma altresì che tutte le aree interessate dagli interventi realizzati sono attualmente utilizzate e funzionanti.

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone quanto segue:

- 1) di approvare conseguentemente i certificati di regolare fornitura e posa relativi ai tre moduli di pre-triage forniti dal RTI Operamed-Radar come da aggiudicazione di Azienda Zero con delibera n. 668/2020, agli atti del Servizio, come sopra specificati, nonché dei relativi lavori propedeutici e complementari;

- 2) di prendere atto della spesa complessiva sostenuta di € 1.724.865,55 IVA compresa, dei quali € 1.060.498,14 + IVA = 1.293.807,73 per i moduli in oggetto ed € 383.002,99 + IVA = € 431.057,82 per lavori e forniture accessorie realizzati dalle ditte sopra citate, come esposto in premessa;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione del Veneto, U.O. Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive al fine di adempiere a quanto richiesto con nota prot. n. 0311360 del 12/07/2021;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.724.865,55 IVA compresa viene rendicontata alla Regione del Veneto come previsto dalla nota prot. n. 0311360 del 12/7/2021 secondo le procedure previste dal “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese” prodotto dal Commissario e dalle relative “Indicazioni Operative”;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

IL DIRETTORE GENERALE

In relazione a quanto sopra riferito e preso atto che il Direttore dell'UOC proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/94 e s.m.i.

Visto l'art. 20 della L. n. 67/88

Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020

Visto il D.R. n. 49/2020

DELIBERA

- 1) di approvare conseguentemente i certificati di regolare fornitura e posa relativi ai tre moduli di pre-triage forniti dal RTI Operamed-Radar come da aggiudicazione di Azienda Zero con delibera n. 668/2020, agli atti del Servizio, come sopra specificati, nonché dei relativi lavori propedeutici e complementari;
- 2) di prendere atto della spesa complessiva sostenuta di € 1.724.865,55 IVA compresa, dei quali € 1.060.498,14 + IVA = 1.293.807,73 per i moduli in oggetto ed € 383.002,99 + IVA = € 431.057,82 per lavori e forniture accessorie realizzati dalle ditte sopra citate, come esposto in premessa;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione del Veneto, U.O. Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive al fine di adempiere a quanto richiesto con nota prot. n. 0311360 del 12/07/2021;

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.724.865,55 IVA compresa viene rendicontata alla Regione del Veneto come previsto dalla nota prot. n. 0311360 del 12/7/2021 secondo le procedure previste dal “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese” prodotto dal Commissario e dalle relative “Indicazioni Operative”;

Responsabile del Procedimento: Ing. Rodolfo Fasiol
Estensore del provvedimento: Ing. Renzo Mantovani

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

Per IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Roberto Banzato

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Alberto Rigo

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott.ssa Paola Casson

II DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Simionato

Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:

- è soggetto a controllo ;
- non è soggetto a controllo X

Rovigo, 23/08/2021

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Attestazione di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.

Rovigo, 23/08/2021

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)

Rovigo, 23/08/2021

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Rovigo,

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Da distribuire a:			
DIRETTORE GENERALE	-	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	-
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	-
DIRETTORE SANITARIO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	-
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	-	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	-
COLLEGIO DI DIREZIONE	-	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	-
DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA	-	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE	-
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	-	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	-
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	-	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	-
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1	-
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2	-
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	-	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE	-
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE	-	UOC PSICHIATRIA	-
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA	-	UOC SERD	-
POLO FORMATIVO	-	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO	-
UOC AFFARI GENERALI	-	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.	-
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	-	UOS MEDICO COMPETENTE	-
UOC PROVV. ECONOM. LOGISTICA	-	UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.	-
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI	-		
		UFFICIO PROTEZIONE DATI	-
		UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	-
		UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE	-